



#### 入射器の現状

#### 新規陽電子生成装置からの陽電子

K. Furukawa

for injector linac

Linac Mission





□ 大電流光陰極 RF-電子銃

- ◆ 低エミッタンス陽電子 × ダンピングリング
- ◆ 陽電子ビームの電流増強 □ 新しい生成捕獲部
- ◆ 低エミッタンスビーム輸送
  - □ 最適なビーム光学系の開発
  - × アライメント、安定化、高信頼性
- ◆ 4+1 リングの同時入射
  - × レーザ同期、リング周長補正
- 🔶 2015 年度前半入射器本格的試運転 ◆ 多くの機器の設置・調整、3ヶ月の本格的試運転が必要



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.



#### 昨年度運転統計

#### ◆2013 年度の運転統計

- ◆総運転時間は 5315 時間 (先年度比 -0.3%)
- ◆故障率は 0.43% (先年度比 -0.87 ポイント)
  - ■故障率については入射器としての故障を表しており、PF・PF-AR 入射に使用していない機器の故障や予備装置を使用した時間 も含まれているため、全てが実際の入射へ影響したわけではない。
- ◆故障率についてはここ 20 年で最も良い数値
  - □ 震災復旧が適切に進行して安定してきた
  - ×SuperKEKBの試験運転がまだ慎重に進められている





#### 運転時間と故障率の推移

#### KEK 電子・陽電子入射器の運転時間と故障率の履歴





#### 2014 年度前期運転概要

- ◆ Apr.11 入射器運転立ち上げ、Apr.18 PF 入射
- ♦ Apr.25 運転停止
- ◆ May.7 入射器運転立ち上げ、May.9 PF/PF-AR 入射
  - ◆下流部、入射運転は順調
  - ◆ 上流部、主に日中は震災復旧、建設作業、準夜早朝ビーム試験運転
- ◆ May.12 異臭 (発煙) 事案 2 件
  - ◆ 上流部のため入射運転には影響なし(後述)
- ♦ Jun.30 PF/PF-AR 入射停止
- ♦ Jun.30 放射線施設検査
  - ◆電子ビーム特性解析部 (#A2)、陽電子ビームダンプ (#28)
- ♦ Jul.1 夏季保守期間
- ◆ Sep.24 運転準備開始
- ◆ Oct.1 コンディショニングと試験運転
- ♦ Oct.14 PF 入射

## フラックスコンセントレータ試験時のケーブル焼損 ◆昨年末ケーブルを 20cm 焼損した









## ◆SuperKEKB においては KEKB に比べ、4 倍以上の陽電子増倍が必要

- ◆昨年末 Flux Concentrator (FC) 試験時に Cable 焼損事 故、充分な安全対策を講じた
- ◆昨年度末から、100 m 近 くに亘る構成機器の試験が 段階的に行われた
- ◆4月に現場における高圧印 加試験
- ◆5月から一次電子の調整、 標的穴を通した標的下流の 電子の調整及び機器の調整





#### SuperKEKB向け陽電子生成



標的後の陽電子捕獲は、新規開発の

フラックスコンセントレータ (FC) と、大口径 S-band 加速管 (LAS) 減速捕獲による Satellite bunch (Beam loss) 削減 標的脇 (3.5mm) の電子通過用ピンホール (2mm) 標的保護用ビームスポイラ

#### Flux Concentrator (FC)

◆ 外周の一次コイルにパルス電流を流して導体内に誘導電流を発生させると、磁束(flux)が開口部内に圧縮(concentrate)され強いソレノイド磁場ができる。

FC	parameters
length	100 mm
outer diameter	100 mm
inner diameter (min.)	7 mm
inner diameter (max.)	52 mm
peak current	12 kA
pulse width	6 μs (half-sine)
peak field	3.5 T
inductance	<b>1.0</b> μ <b>H</b>



**T.Kamitani** 



K.Furukawa, KEK, Oct.2014.





#### 陽電子生成標的



K.Furukawa, KEK, Oct.2014.

#### 標的破壞防止用 Beam spoiler

- target上でのbeam spot sizeを σ<sub>x</sub>,σ<sub>y</sub>> 0.7 mm に拡げてpeak energy 密度を下げ、破壊を防ぐ
- スクリーン兼用 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 板 (0.14 mm thick)
   + Al 散乱板 (0.25 mm thick) [総物質量 = 0.05 X<sub>0</sub>]

spoiler上にも beam hole 有り









K.Furukawa, KEK, Oct.2014.



#### 陽電子捕獲部@Linacトンネル



K.Furukawa, KEK, Oct.2014.



電子陽電子セパレータ







K.Furukawa, KEK, Oct.2014.









K.Furukawa, KEK, Oct.2014.



新陽電子捕獲装置からの初めての陽電子観測
一次電子を標的に向け軌道・角度等の調整
さらに、マイクロ波・収束・タイミングの調整
6月5日に初めての陽電子の信号を確認
6月6日に予定した SY2 のビームダンプで確認

◆事前シミュレーションと矛盾しない陽電子

一次電子を17倍、
 最終版電源による
 捕獲効率2.5倍とし、
 2015-16年に設計
 値を達成する予定



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

*K.Furukawa, KEK, Oct.2014.* 16

### 新陽電子捕獲装置からの初めての陽電子観測

- Generated positron ~0.1nC was transferred to the entrance of damping ring
- With higher magnetic and electric field, 4-nC positron will be generated
- Target shield (40cm x 6m long) will be finalized
   Alignment will be
- improved  $3mm \rightarrow 0.1mm$



Large aperture S-band structure

before solenoid & guad installation

### (1) FC current



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.



#### (2) Bridge Coil current



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.

### (3) DC solenoid 1-5 current



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.

#### (4) DC solenoid 1-6 current



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.



FCの広いアクセプタンスのおかげで減速捕獲でもほぼ同じ収量が得られる。 減速捕獲の方が陽電子のバンチ長、エネルギー広がりが小さい。



### (6) Acc-field grad./phase at 1-5



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.

### (6-2) Acc-field grad. [MV/m] at 1-5



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014.







#### 1) SuperKEKB陽電子源は2014年4月に設置された。

(ビームラインの改造はすでに2013年夏より開始していた。)
 (陽電子生成標的、ビームスポイラ、Flux Concentrator, ブリッジコイル、LAS加速管[6本]、
 DCソレノイド流用[16台+新設13台]、電子陽電子セパレータ、Qマグネット[新設約90台])

2) 陽電子ビームのコミッショニングを開始し、SuperKEKB向けの改造後としては初めての陽電子を観測した。まだ陽電子の電荷量、収量ともに低いが、さらなる性能向上が期待される。



3) 2014年10月~12月: Linac コミッショニング
 2015年1月~3月 : 改造工事、 4月~6月: Linac コミッショニング
 2015年7月~9月 : 改造工事、 10月~ : LER入射開始



#### 光陰極 RF 電子銃





Quasi traveling wave side couple cavity



Super KEKB

- 5.6 nC / bunch was confirmed
- Next step: 50-Hz beam generation & Radiation control



# ★ 大電流・低エミッタンスビームの生成 ◆ 新しい光陰極 Ir5Ce 及び新しい空胴 QTWSC が

成功

◆これまでの 2 ~ 5 Hz では基本性能達成が近い

◆50 Hz での性能および安定度達成が期待される

◆レーザーは複数種類の増幅段から構成

◆媒体の発熱により再生増幅器の利用は困難、装置を取り外し、マルチパス増幅器追加し、これまでの5Hzの繰り返しから、25Hzの繰り返しに向上させて、次項の施設検査に対応



#### Alignment

- ◆架台の柔構造を改め、中央固定、ジャッキボルト 化を進めている
- ◆Quad や加速管に測定座を取り付け
- ◆500m 直線 Laser と位置 Sensor による繰り返し 計測、ずれ 0.3mm 程度を達成しつつある
- ◆10m Unit 内は Laser tracker による計測で、ずれ 0.1mm 程度を達成しつつある
- 長期的には、部分的な遠隔 (運転中) 測定、Mover
   付き架台、を開発中





#### Instrumentation

- **•RF** stability is crucial for the beam
  - LLRF monitor is being developed
  - 60 high-power klystrons and 10 middle-power systems
  - Solution with event (beammode) recognition
  - 0.1% amplitude and
    - 0.1degree phase resolution
- ♦ BPM precision improvement  $\Rightarrow$  100  $\mu$  m  $\rightarrow$  50  $\mu$  m  $\rightarrow$  < 10  $\mu$  m
  - Event recognition

Injector Linac Progress towards SuperKEKB

Mass production is underway







SuperKEKB に向けた段階的な施設検査

- ◆電子銃直後の #A2 ビーム特性解析部
  - ◆現在 RF 電子銃の最大電流で検査 (申請値 1250nC 2bunch 50Hz)
- ◆ダンピングリングへの分岐部の #28 ビームダンプ
  - ◆現在の一次電子の電流制限値 0.7nC で、0.1nC の陽電子を 導き検査
  - ◆いずれも予定よりも少ない電流値での検査になったが、放射
    線管理に対応していただいた
- ◆さらに陽電子生成部の放射線量評価
  - ◆今後の遮蔽追加の際に計算が容易になり、遮蔽厚さを最適化できる
- ◆いずれも合格をいただいた





#### 電力節約の試み

- ◆大電力パルス電源の繰り返しも50 Hz として運転してきた
- ◆電源の安定度を考慮し、これまでは電源繰り返しの 50 Hz からの変更を考えることはほとんどなかった
- ◆ビームはいつも 50 Hz で供給するわけではなくある意味無駄
- ◆最近の電力料金の高騰により、少しでも電力削減を行うことが 好ましい
- ◆3月の停止時にイベント・タイミング制御装置のソフトウェアを変更、50 Hz 未満のパルス電源運転に対応できるように改造
- ◆各電源装置の動作点の変更調整も行ったところ、25 Hz の運転 によって、0.7 MW の電力使用量削減に成功
- ◆ PF や PF-AR は当面 50 Hz の入射は行わないため、25 Hz の 運転を継続



#### 5月12日発熱事案2件

◆日中、第2スイッチヤード (SY2) で異臭とうっすらとした発 煙が有り、試験中の SY2 の電源を停止し調査したところ、偏 光電磁石 BM\_28\_4 (BC1E.2) のコイルが発熱

◆コイル交換予定、今後業者との連絡に注意を払う必要

◆準夜、Aセクター部で異臭とうっすらとした発煙が有り、A,B セクターの電源を停止した上で調査したところ、約30分後に

大電力クライストロン KL\_A2 の パルス電源のデスパイカーという 素子の発熱を発見

◆経年変化による障害、同じロット は交換済み





Injector Linac Progress towards SuperKEKB

K.Furukawa, KEK, Oct.2014. 33





			Survey of		20	14				- Contraction -		2015											2016										2017															
							JFY2	2014	(H)	26)							JFY2015 (H27)												JFY	201	6 (H	(H28)							JFY2017 (H29)									
1	1	2	3	4 5	6	7	8	9 1	10 1	111	2	1 2	2 3	4	5	6	7	7 8 9 10 11 12 1						234			4 5 6			7 8 9			2 1	2	3	3 4 5			6 7 8 9			9 10 11 12			1 2 3			
Original Schedule																																																
SuperKEKB/Belle II (overall)				Const	:ruct	tion		S v F c i	Star with bow cond	tup hig er ditio	h PNN	Phase 1 No QCS No Solenoid											Phase w/ Q w/ S w/o \			iase 2 CQCS Solenoid o VXD			Summer Phase 3 Shutdown Physics			Run	Run				Shutdown to add TOP (7 months assumed here)											
Main Ring				onstruction																																(add	RF	sta	tion	s)								
IR				Construction							IF	IR for phase 1						* QCS install						IR	for R	pha	se 2																					
Belle II				Const	ruct	tion					B	Beast phase 1					* Belle II roll in (no VX					XD)	) B	east	pha	hase 2 VXD instal					Partial TOP						add	TOP					Full Belle					
Damping Ring				Const	ruct	tion									DF	2																																
(MR high power startup)								F	RF co Magn	onditi et po	oning wer (	g on			ID																																	
(Phase I to Phase 2)																IR	Be	ssemi elle II r QCS i	oll ir nsta	1																		+										
										ope	erat ut in	tion budget					QCS field measu					asure	emen IR as	nt ssem	bly																							
Plan C2										-	_		_	-	-	T	Pha	ase 1	(opt	ion)					ſ	Pha	ase 1	(opt	ion)														ľ					
SuperKEKB/Belle II (overall)				Const	ruct	tion							St wi po co	tarti ith h owe ondi	up high r tion	4	SI Sł	umme hutdo	er wn	Ph No No	ase QC Sol	1 S eno	id			Z								FVVVVV	Phas v/ G v/ S v/o	se 2 CS Solen VXD	noid )	1010	Sum Shut	mer dowr	ר P P	hase hysio	3 cs R	un				
Main Ring				Const	ruct	tion																						1. j.				10-03 	and the second															
IR				Const	ruct	tion														IR	for p	phas	se 1						R QC	S in	ista	II.		I	R fo	r ph	ase	2										
Belle II				Const	ruct	tion														Be	ast	pha	se 1					*	Belle	П (	ne VX	D. FL	II TO	DP E	Beas	st ph	ase	2	<b>VXD</b>	insta	all Fr	ull B	elle	П				
Damping Ring				Const	ruct	tion																		DR																								
(MR high power startup)													RF Ma	con	ditior pow	ning er or	n																								ſ							
Plan C2																											IR	Bel	le II r QCS i	oll in nstal QCS	(Full field	TOP)	IR	ea	Pr s B	nys sta sell	ic: rt: e	s F s ir II r	≀ ເ N 2 Toll	ז א 01 in	/itł 7 a or	n fu aut nly	ull un on	TO nn.	)P	)		



Injector Linac Progress towards SuperKEKB

*K.Furukawa, KEK, Oct.2014.* 35





#### Summary

- Steady progress towards first MR injection in 2015
- Will finish earthquake disaster recovery in 2014
- Will make staged improvements before 2017
- Will balance between final beam quality and stable/staged operation
- Will select optimized route depending on available resources







# Emittance Preservation Offset injection may solve the issue Orbit have to be maintained precisely







K.Furukawa, KEK, Oct.2014. 40